

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 72 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYÊN TIẾP ĐÃ THỐNG NHẤT GIÁ TẠM
(cập nhật đến ngày 30/09/2024)

	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ COD	Các nhà máy/phần nhà máy đã công nhận COD	Công suất đã COD (MW)	Sản lượng điện phát lũy kể từ thời điểm COD (MWh)	Ghi chú
1	NMD gió Công Lý Sóc Trăng - GD 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
2	NMD gió Bạc Liêu Giai đoạn 3	Gió	140,6	chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
3	NMD gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Gió	29,4	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
4	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 3	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
5	NMD gió Cầu Đất	Gió	68	x	Đã COD 60/68MW	60	77.014.390	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 60/68MW Phần còn lại chưa có
6	NMD gió Nhon Hôi - Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	30	99.856.544	
7	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
8	NMD gió Yang Trung	Gió	145	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
9	NMD gió Lạc Hòa 2	Gió	130	x	Đã COD 123,6/130MW	123,6	337.992.185	Đã COD 38/40 turbine 123,6/130MW
10	NMD gió Viên An	Gió	50	x	Đã COD 24,8/50MW	24,8	84.789.838	Đã COD 24,8/50 MW
11	NMD gió Thanh Phú	Gió	120	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
12	NMD gió HBRE Hà Tĩnh	Gió	120	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
13	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
14	NMD gió Bình Đại số 2	Gió	49	x	x	49	102.397.175	
15	NMD gió Bình Đại số 3	Gió	49	x	x	49	80.659.466	
16	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2	x	x	4,2	23.463.068	
17	NMD gió Hanbaram	Gió	93	x	x	93	208.788.786	
18	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100	x	x	100	386.253.027	
19	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 2	Gió	25,75	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
20	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8	x	x	52,8	29.670.676	
21	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5	x	x	64,5	211.985.090	
22	NMD gió Hương Linh 7	Gió	16,8	x	x	16,8	118.045.210	
23	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
24	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6	x	x	45,6	153.838.643	
25	NMD gió Thuận Nhiên Phong	Gió	11,4	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
26	NMD gió Bình Đại	Gió	25,8	x	x	25,8	96.700.745	
27	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96	x	x	96	209.279.269	
28	NMD gió Hương Hiệp 1	Gió	25,5	x	x	25,5	85.172.794	
29	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78.925	x	x	78.925	98.060.562	
30	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75	x	x	64,75	168.725.002	
31	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75	x	x	23,75	62.544.717	
32	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	x	85,4	176.705.626	
33	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	Đã COD 32,9/41,3MW	32,9	71.794.544	Đã COD 32,9/41,3MW Phần Công suất còn lại: CDT thông báo đang trong quá trình xây dựng
34	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	172,12	435.884.320	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 85,54/172MW Phần còn lại chưa có
35	NMD gió Hòa Thắng 1.2	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
36	NMD gió Cà Mau 1A	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
37	NMD gió Cà Mau 1B	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
38	NMD gió Cà Mau 1C	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
39	NMD gió Cà Mau 1D	Gió	86	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
40	NMD gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Gió	29,7	x	x	29,7	90.927.119	
41	NMD gió Duyên Hải (V1-4)	Gió	48	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
42	NMD gió Số 2 - Sóc Trăng	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
43	NMD gió Hương Linh 3	Gió	30	x	x	28,8	40.010.821	
44	NMD gió Chẽ biển Tây Nguyên	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
45	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
46	NMD gió Đăk N'Drưng 1	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
47	NMD gió Đăk N'Drưng 2	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
48	NMD gió Đăk N'Drưng 3	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
49	NMD gió Tân Tân Nhật - Đăk Glei	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
50	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50	x	x	49,5	44.183.834	
51	NMD gió Song An	Gió	46,2	x	x	46,2	58.979.071	
52	NMD gió Hương Linh 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
53	NMD gió Hòa Đông	Gió	30	x	x	30	42.470.029	
54	NMD gió Lạc Hòa	Gió	30	x	x	30	37.088.454	
55	NMD gió Tân An 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Gió	45	x	x	45	118.185.805	
56	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

57	NMD gió TNC Quảng Trị 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
58	NMD gió TNC Quảng Trị 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
59	NMD gió Thiên Phú	Gió	30	chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
60	NMD gió Thiên Phú 2	Gió	30	chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
61	NMD gió Tân Hợp	Gió	38	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
62	NMD gió Cư Né 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
63	NMD gió Cư Né 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
64	NMD gió Krông Búk 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
65	NMD gió Krông Búk 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
66	NMD gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
67	NMD gió Số 19 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
68	NMD gió Số 20 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
69	NMD gió Hải Anh	Gió	40	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
70	NMD gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Gió	5	Chưa gửi hồ sơ COD				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
71	NMD gió Ia Pech	Gió	33,5	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
72	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39,516	Chưa gửi hồ sơ COD				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
Tổng			4128,011		29	1577,645	3.751.466.810	

