

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 68 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYÊN TIẾP ĐÃ THÔNG NHẤT GIÁ TẠM
(cập nhật đến ngày 29/09/2023)

STT	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ COD	Các nhà máy/phần nhà máy đã công nhận COD	Công suất đã COD (MW)	Sản lượng điện phát ngày 28/09 (MWh)	Sản lượng điện phát lũy kế từ thời điểm COD (MWh)	Ghi chú
1	NMD gió Công Lý Sóc Trăng - GD 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
2	NMD gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Gió	29,4	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
3	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 3	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
4	NMD gió Cầu Đất	Gió	68	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
5	NMD gió Nhon Hới - Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	30	168,72	93.548,82	
6	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
7	NMD gió Yang Trung	Gió	145	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
8	NMD gió Lạc Hóa 2	Gió	130	x	Đã COD 123,6/130MW	123,6	143,77	35.110,47	Đã COD 38/40 turbine 123,6/130MW
9	NMD gió Viên An	Gió	50	x	Đã COD 24,8/50MW	24,8	36,41	16.564,33	Đã COD 24,8/50 MW
10	NMD gió Thanh Phú	Gió	120	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
11	NMD gió HBRE Hà Tĩnh	Gió	120	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
12	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
13	NMD gió Bình Đại số 2	Gió	49	x	x	49	17,90	22.549,35	
14	NMD gió Bình Đại số 3	Gió	49	x	x	49	25,91	23.752,57	
15	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2	x	x	4,2	5,39	3.301,53	
16	NMD gió Hanbaram	Gió	93	x	x	93	61,57	10.222,99	
17	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100	x	x	100	95,66	86.285,19	
18	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 2	Gió	25,75	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
19	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
20	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5	x	x	64,5	45,46	44.243,23	
21	NMD gió Hương Linh 7	Gió	16,8	x	x	16,8	1,18	20.342,17	
22	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
23	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6	x	x	45,6	42,31	33.181,67	
24	NMD gió Thuận Nhiên Phong	Gió	11,4	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
25	NMD gió Bình Đại	Gió	25,8	x	x	25,8	13,54	15.010,79	
26	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96	x	x	96	213,32	18.376,53	
27	NMD gió Hương Hiệp 1	Gió	25,5	x	x	25,5	576,81	29.232,56	
28	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78.925	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
29	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75	x	x	64,75	300,65	44.897,64	
30	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75	x	x	23,75	112,49	17.271,06	
31	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	x	85,4	330,66	32.531,42	
32	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	Đã COD 32,9/41,3MW	32,9	27,36	3.763	Đã COD 32,9/41,3MW Phần Công suất còn lại: CĐT thông báo đang trong quá trình xây dựng
33	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	172,12	400	59.832,91	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 85,54/172MW Phần còn lại chưa có
34	NMD gió Hòa Thắng 1.2	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
35	NMD gió Cà Mau 1A	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
36	NMD gió Cà Mau 1B	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
37	NMD gió Cà Mau 1C	Gió	88	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
38	NMD gió Cà Mau 1D	Gió	86	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
39	NMD gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Gió	29,7	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
40	NMD gió Duyên Hải (V1-4)	Gió	48	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
41	NMD gió Số 2 - Sóc Trăng	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
42	NMD gió Hương Linh 3	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
43	NMD gió Chế biến Tây Nguyên	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
44	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	49,5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
45	NMD gió Đăk N'Drưng 1	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
46	NMD gió Đăk N'Drưng 2	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
47	NMD gió Đăk N'Drưng 3	Gió	100	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
48	NMD gió Tân Tân Nhật - Đăk Glai	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
49	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
50	NMD gió Song An	Gió	46,2	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công to COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

51	NMD gió Hướng Linh 4	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
52	NMD gió Hòa Đông	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD
53	NMD gió Lạc Hòa	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD
54	NMD gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Gió	45	x	x	45	58,64	15.666,42	
55	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
56	NMD gió TNC Quang Trị 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
57	NMD gió TNC Quang Trị 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
58	NMD gió Tân Hợp	Gió	38	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
59	NMD gió Cư Né 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
60	NMD gió Cư Né 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
61	NMD gió Krông Búk 1	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
62	NMD gió Krông Búk 2	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
63	NMD gió Số 19 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
64	NMD gió Số 20 Bến Tre	Gió	50	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
65	NMD gió Hải Anh	Gió	40	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
66	NMD gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Gió	5	Chưa gửi hồ sơ COD					Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tần cây - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
67	NMD gió Ia Pech	Gió	33.5	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
68	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39.516	Chưa gửi hồ sơ COD					Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
TỔNG			3897,411			1171,72	2677,75	625684,99	
