

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (Tính đến 16h00' ngày 15/01/2022)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 16h00' ngày 15/1/2022 (ngày thứ 1 của Đợt 2 lấy nước), như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Đợt 2 lấy nước bắt đầu từ **0 giờ 00 ngày 15/1/2022**, các nhà máy thủy điện đã vận hành tối đa công suất phát điện để cung cấp nước cho hạ du trước thời điểm bắt đầu lấy nước 2,5 ngày.

Tính đến 16h ngày 15/1/2022, mực nước trung bình ngày 15/1 tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,75 m, cao nhất lúc 9h đạt 1,96 m.

Theo dự báo của Theo TTDBKTTV QG, từ đêm nay (15/01) đến ngày 17/01, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; từ đêm 16/01 đến ngày 17/01, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 20-50 mm/đợt, có nơi trên 50 mm/đợt.

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Với mực nước trong ngày 15/1, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm đã triển đủ điều kiện vận hành. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.

Riêng tại trạm bơm Trung Hà (TP Hà Nội) hiện chỉ vận hành được 1/9 máy do mực nước bị hạ thấp nghiêm trọng (đạt trung bình 7,15/7,5 m), thấp hơn cùng kỳ các năm trước khoảng 1,5 m.

(Thống kê vận hành một số công trình lớn tại Phụ lục I kèm theo)

3. Diện tích có nước

Tính đến 16h ngày 15/1/2022, diện tích có nước toàn khu vực là **191.260/506.558 ha (đạt 37,76%)**, tăng 21,4% so với khi kết thúc Đợt 1 lấy nước, cụ thể: Nam Định 73,6%, Phú Thọ 60%; Vĩnh Phúc 52,7%, Ninh Bình 52,4%, Hà Nam 50,7%, Hải Phòng 39,5%, Thái Bình 36%, Bắc Ninh 14,3%, Hưng Yên 14%, Hà Nội 13%, Hải Dương 12,1%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn>)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Để chuẩn bị công tác lấy nước Đợt 2, Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 69/CD-TCTL-QLCT ngày 12/01/2022 về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiểm tra công tác lấy nước tại các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên ngày 17/1/2022.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, chỉ đạo tổ chức tăng cường lấy nước, giữ nước, tận dụng tốt lượng mưa từ mưa đểphấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước Đợt 2.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục duy trì vận hành tối đa công suất từ các nhà máy thủy điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: <https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn>.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước thay thế cho nguồn nước cấp từ trạm bơm Trung Hà.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- Văn phòng TC (để đăng website);
- Lưu VT, QLCT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tĩnh

Phụ lục I
TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 15/01/2022
của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế (m)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 15/1	Lúc 13h ngày 15/1	Mức nước TB từ 0h đến 16h ngày 15/1	
1	Trung Hà	7,50	7,14	7,16	7,15	Vận hành hạn chế
2	Bạch Hạc cũ	6,05	4,67	4,74	4,69	Tốt
3	Bạch Hạc mới	2,50				
4	Đại Định cũ	5,57	4,15	4,21	4,16	Tốt
5	Đại Định mới	2,50				
6	Phù Sa cũ	5,20	2,93	3,05	2,95	Không lấy được
7	Phù Sa đã chiến	1,80				Tốt
8	Cắm Đình	5,35	2,71	2,85	2,73	Không lấy được
9	Thanh Diềm	0,00	2,44	2,62	2,43	Tốt
10	Đan Hoài	1,08	2,26	2,40	2,22	Tốt
11	Liên Mạc	3,77	2,02	2,14	1,97	Không lấy được
12	Áp Bắc	2,80	1,98	2,09	1,93	Không lấy được
13	Áp Bắc đã chiến	0,5				Tốt
14	Long Tửu	2,58	1,87	1,90	1,74	Không lấy được
15	TV Hà Nội	1,90	1,87	1,92	1,77	
16	Xuân Quan	1,85	1,85	1,78	1,67	Cơ bản đủ điều kiện vận hành
17	Hồng Vân	1,00	1,69	1,56	1,49	Tốt

Phụ lục II

TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

(Tính đến 16h ngày 15/01/2022)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT ngày 15/01/2022 của Tổng cục Thủy lợi)

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2021- 2022	Đợt 1		Trước Đợt 2		Trước Đợt 2: Từ ngày 15/1 đến 22/1/2022					
			Từ ngày 04/1 đến 06/1/2022		Ngày 14/1		Ngày 15/1		Ngày 16/1		...	
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
1	Phú Thọ	35.670	18.893	52,97	19.784	55,46	21.388	59,96				
2	Vĩnh Phúc	29.000	12.638	43,58	14.706	50,71	15.284	52,70				
3	Bắc Ninh	30.800	438	1,42	3.974	12,90	4.388	14,25				
4	Hà Nội	81.441	1.349	1,66	7.481	9,19	10.607	13,02				
5	Hà Nam	29.045	2.064	7,11	12.370	42,59	14.725	50,70				
6	Hung Yên	26.880	20	0,07	3.352	12,47	3.763	14,00				
7	Hải Dương	55.000	1.757	3,19	5.508	10,01	6.658	12,11				
8	Hải Phòng	28.250	4.468	15,82	10.373	36,72	11.167	39,53				
9	Thái Bình	75.420	5.500	7,29	22.047	29,23	27.108	35,94				
10	Nam Định	75.052	26.233	34,95	50.211	66,90	55.201	73,55				
11	Ninh Bình	40.000	9.570	23,93	20.059	50,15	20.971	52,43				
	Tổng cộng	506.558	82.930	16,37	169.865	33,53	191.260	37,76				