

Số: /BC-TL-VHTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (Tính đến 16h00' ngày 17/1/2026)

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ ngày 17/1/2026 (ngày thứ hai của Đợt 1), như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Mức nước thực đo trung bình ngày 17/1/2026 (tính đến 15h) tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,62 m, cao nhất lúc 9-10h đạt 1,88 m.

Thời tiết từ đêm qua đến hôm nay ở khu vực Miền núi Bắc Bộ phổ biến có mưa nhỏ từ 0-2mm, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 5-13mm (Phú Thọ, Ninh Bình 3mm).

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vùng ven biển đã lợi dụng lúc thủy triều cao vận hành lấy nước khi điều kiện độ mặn cho phép (Chi tiết tại Phụ lục I).

3. Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện của 6 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là **479.046 ha** (giảm 9.569 ha so với vụ Đông Xuân 2024-2025).

Tính đến 15h ngày 17/1/2026 (ngày thứ hai của Đợt 1), tổng diện tích có nước là **155.915 ha/479.046 ha, đạt 32,55%** (tăng 6,43% so với ngày 16/01), gồm: Ninh Bình 48,3%, Phú Thọ 35,1%, Hải Phòng 34,2%, Hưng Yên 23,7%, Hà Nội 20,8%, Bắc Ninh 9%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: <https://thuyloivn.gov.vn/dieu-hanh-xa-nuoc>)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

Để tổ chức thực hiện công tác lấy nước Đợt 1, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 01/CĐ-TL-VHTT ngày 14/1/2026 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 tại tỉnh Phú Thọ ngày 10/1/2026.

- Sẽ tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 tại tỉnh Ninh Bình và Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà ngày 19/1/2026.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục vận hành tối đa các phương tiện để lấy nước.

- Đề nghị Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức không thấp hơn 1,6 m.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

- Chi cục phụ trách công tác thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong Đợt lấy nước lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại địa chỉ: <https://thuyloivn.gov.vn/dieu-hanh-xa-nuoc>.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Trần Đức Thắng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục TT và BVTV;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty NSMO;
- Sở NNMT, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- VPC (để đăng website);
- Lưu VT, VHTT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Hồng Khanh

Phụ lục I**TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TL-VHTT ngày 17 tháng 1 năm 2026
của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế (m)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 17/1	Lúc 13h ngày 17/1	Mức nước TB từ 0h đến 15h ngày 17/1	
1	Trung Hà đã chiến	2,50	4,52	4,53	4,52	Tốt
2	Bạch Hạc cũ	6,05	2,85	3,10	2,94	
3	Bạch Hạc mới	2,50				Tốt
4	Đại Định cũ	5,57	2,85	2,80	2,62	
5	Đại Định mới	2,00				Tốt
6	Phù Sa	0,00	2,01	2,28	2,07	Tốt
7	Cầm Đình	5,35	1,95	2,22	2,00	Không lấy được
8	Thanh Điền	0,00	1,95	2,19	1,96	Tốt
9	Đan Hoài	1,08	1,77	1,99	1,75	Tốt
10	Liên Mạc	3,77	1,61	1,81	1,59	Không lấy được
11	Ấp Bắc	2,80	1,78	2,04	1,74	Không lấy được
12	Ấp Bắc đã chiến	0,5				Tốt
13	Long Tửu	2,58	1,31	1,43	1,21	Không lấy được
14	TV Hà Nội	1,60	1,73	1,83	1,62	
15	Xuân Quan	1,85	1,76	1,77	1,60	Vận hành được
16	Hồng Vân	1,00	1,65	1,56	1,43	Tốt

Phụ lục II

TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY VỤ ĐÔNG XUÂN 2025-2026, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

(Tính đến 15h ngày 17/1/2026)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TL-VHTT ngày 17 tháng 1 năm 2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)

Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2025-2026	Đợt 1: Từ ngày 16/1 đến 20/1/2026									
		Ngày 16/1/2026		Ngày 17/1/2026		Ngày 18/1/2026		Ngày 19/1/2026		Ngày 20/1/2026	
		Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
Phú Thọ	63.980	19.455	30,41	22.449	35,09						
Bắc Ninh	26.801	1.618	6,04	2.423	9,04						
Hà Nội	77.865	13.370	17,17	16.225	20,84						
Hưng Yên	97.400	17.388	17,85	23.052	23,67						
Hải Phòng	78.500	21.571	27,48	26.832	34,18						
Ninh Bình	134.500	51.700	38,44	64.934	48,28						
Tổng cộng	479.046	125.102	26,11	155.915	32,55						