

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Số: **270** /BC-TL-VHTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

**Về tình hình lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026,
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ**
(Tính đến 16h00' ngày 30/1/2026)

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ ngày 30/1/2026, như sau:

1. Tình hình nguồn nước

Mức nước thực đo trung bình ngày 30/1/2026 (tính đến 15 giờ) tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,88 m, cao nhất lúc 8 giờ đạt 2,14 m. Thời tiết vài ngày qua ở khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa.

2. Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vùng ven biển đã lợi dụng lúc thủy triều cao vận hành lấy nước khi điều kiện độ mặn cho phép (Chi tiết tại Phụ lục I).

3. Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện của 6 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 481.464 ha (giảm 7.151 ha so với vụ Đông Xuân 2024-2025), có thay đổi so với số liệu đã báo cáo tại Đợt 1 do diện tích lấy nước của Thành phố Hà Nội tăng 2.418 ha.

Tính đến 16 giờ ngày 30/1/2026 (ngày thứ 2 của Đợt 2), tổng diện tích có nước là **397.895 ha/481.464 ha, đạt 82,64%** (tăng 2,78% so với ngày 29/1), gồm: Ninh Bình 94,4%, Hưng Yên 92,1%, Phú Thọ 85,1%, Hải Phòng 83%, Bắc Ninh 59,9%, Hà Nội 56,9%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: <https://thuyloivn.gov.vn/dieu-hanh-xa-nuoc>)

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Để tổ chức thực hiện công tác lấy nước Đợt 2, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã ban hành Công điện số 02/CĐ-TL-VHTT ngày

26/01/2026 về việc tổ chức lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đi kiểm tra công tác lấy nước Đợt 2 vụ Đông Xuân 2025-2026 tại Thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ ngày 02/2/2026.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục vận hành tối đa các phương tiện để lấy nước.

- Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tăng cường nguồn nước về hạ du, đảm bảo đủ điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

- Các Chi cục phụ trách thủy lợi ở các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong Đợt lấy nước lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại địa chỉ: <https://thuyloivn.gov.vn/dieu-hanhxa-nuoc>.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BT Trần Đức Thắng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục TT và BVTV;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty NSMO;
- Sở NNMT, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- VPC (để đăng website);
- Lưu VT, VHTT.


KT, CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Khanh

Phụ lục I**TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

(Kèm theo Báo cáo số **270** /BC-TL-VHTT ngày 30 tháng 01 năm 2026
của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế (m)			Khả năng lấy nước
			Lúc 7h ngày 30/01	Lúc 13h ngày 30/01	Mức nước TB từ 0h đến 15h ngày 30/01	
1	Trung Hà đã chiến	2,50	4,54	4,47	4,53	Tốt
2	Bạch Hạc cũ	6,05	3,08	3,26	3,09	
3	Bạch Hạc mới	2,50				Tốt
4	Đại Định cũ	5,57	3,08	2,98	2,77	
5	Đại Định mới	2,00				Tốt
6	Phù Sa mới	0,00	2,34	2,46	2,26	Tốt
7	Cẩm Đình	5,35	2,29	2,40	2,19	Không lấy được
8	Thanh Diêm	0,00	2,37	2,41	2,22	Tốt
9	Đan Hoài	1,08	2,16	2,14	1,98	Tốt
10	Liên Mạc	3,77	2,00	1,98	1,81	Không lấy được
11	Áp Bắc	2,80	2,14	2,12	1,95	Không lấy được
12	Áp Bắc đã chiến	0,5				Tốt
13	Long Tửu	2,58	1,71	1,67	1,53	Không lấy được
14	TV Hà Nội	1,60	2,11	1,97	1,88	
15	Xuân Quan	1,85	2,14	1,94	1,89	Cơ bản đủ điều kiện vận hành
16	Hồng Vân	1,00	1,99	1,66	1,70	Tốt

Phụ lục II

TIẾN ĐỘ LẤY NƯỚC PHỤC VỤ GIEO CÂY VỤ ĐÔNG XUÂN 2025-2026, KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
(Tính đến 16 giờ ngày 30/01/2026)

((Kèm theo Báo cáo số **270** /BC-TL-VHTT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi))

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2025-2026	Đợt 2 (từ ngày 29/1 đến ngày 04/2/2026)											
			Kết thúc Đợt 1		Trước Đợt 2 (ngày 28/1)		Ngày 29/1		Ngày 30/1		Ngày 1/2		Ngày 2/2	
			Ngày 20/1		Ngày 28/1		Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH								
1	Phú Thọ	63.980	35.525	55,53	49.952	78,07	51.881	81,09	54.436	85,08				
2	Bắc Ninh	26.801	4.806	17,93	12.960	40,00	14.606	54,50	16.041	59,85				
3	Hà Nội	80.283	23.295	29,02	41.567	51,78	44.702	55,68	45.652	56,86				
4	Hưng Yên	97.400	49.346	50,66	85.655	87,94	88.269	90,63	89.675	92,07				
5	Hải Phòng	78.500	36.266	46,20	61.892	78,84	63.475	80,86	65.107	82,94				
6	Ninh Bình	134.500	97.535	72,52	121.260	90,00	121.556	90,38	126.984	94,41				
	Tổng cộng	481.464	246.773	51,25	373.286	77,53	384.489	79,86	397.895	82,64				