

Số: /TL-VHTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Tổng hợp kết quả lấy nước Đợt 1, phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân
2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1 lấy nước vụ Đông Xuân 2025-2026 được thực hiện theo kế hoạch, tổng thời gian 05 ngày, từ 0h ngày 16/1 đến 24h ngày 20/1/2026. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo nhanh tổng hợp kết quả lấy nước Đợt 1 (tính đến 15h ngày 20/01/2026) như sau:

1. Tình hình nguồn nước, vận hành công trình thủy lợi

Thời tiết khu vực Bắc Bộ trong thời gian lấy nước Đợt 1 phổ biến ít mưa, riêng ngày 17/1/2026 có mưa nhỏ ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng lượng mưa từ ngày 15/1 đến ngày 20/1/2026, khu vực Miền núi phía Bắc từ 0-3 mm, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ từ 10-15 mm (riêng Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình 3-6 mm); trong đó, riêng ngày 17/1/2026, lượng mưa phổ biến ở khu vực Trung du và ĐBBB từ 10-15 mm (riêng Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình 2-6 mm).

Để bảo đảm dâng mực nước cho hạ du, các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tăng cường phát điện từ 12h00 ngày 13/1/2026 (trước ngày lấy nước đầu tiên 2,5 ngày). Mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội trong Đợt 1 trung bình đạt 1,61 m, cao nhất đạt 1,99 m. Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong Đợt 1 là **1,609 tỷ m³** nước.

Cụ thể, diễn biến mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội như sau:

Thời gian	Ghi chú		
	Trung bình (m)	Cao nhất (m)	
Ngày 15/01	1,44	1,73	Thời gian trước ngày lấy nước Đợt 1
Ngày 16/01	1,55	1,87	Thời gian lấy nước Đợt 1
Ngày 17/01	1,60	1,88	
Ngày 18/01	1,65	1,93	
Ngày 19/01	1,63	1,96	
Ngày 20/01 (tính đến 15h)	1,63	1,99	
Cả đợt	1,61	1,99	

Nhìn chung: Mức nước tại trạm thủy văn Hà Nội trong Đợt 1 lấy nước cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tất cả các ngày lấy nước, trung bình cả đợt đạt 1,61 m, cao nhất đạt 1,99 m (ngày 20/1/2026). Tính đến 15h ngày 20/1/2026, thời gian duy trì mức nước từ 1,6 m trở lên đạt khoảng 50% (60 giờ/120 giờ). Với mức nước trong Đợt 1, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, các trạm bơm đã chiến đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Khả năng đầy đặn tốt hơn so với một số năm gần đây, các công trình thủy lợi vùng ven biển bảo đảm điều kiện vận hành ngay từ ngày đầu lấy nước.

(Thống kê khả năng lấy nước của các công trình chính dọc sông tại Phụ lục I)

2. Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy

Tổng cộng diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện của 6 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là **479.046 ha** (giảm 9.569 ha so với vụ Đông Xuân 2024-2025).

Diện tích có nước tính đến 15 giờ ngày 20/01/2026 là **259.191 ha/479.046 ha**, đạt **54,1%** diện tích gieo cấy theo kế hoạch (tăng 9,1% so với ngày 19/01), gồm: Ninh Bình 72,5%, Hải Phòng 62%, Phú Thọ 55,5%, Hưng Yên 50%, Hà Nội 30%, Bắc Ninh 18%.

Đánh giá việc lấy nước Đợt 1: So sánh với các năm trước đây, diện tích có nước của cả khu vực cao hơn 10-20%. Nguyên nhân do một số công trình thủy lợi đã được đầu tư, đưa vào vận hành khai thác trong vụ Đông Xuân năm nay; các địa phương đã chủ động lấy nước sớm khi điều kiện nguồn nước cho phép; độ mặn hạ du các sông thấp hơn so với một số năm nên các địa phương vùng ảnh hưởng triều lấy nước thuận lợi.

(Tổng hợp diện tích có nước trong Đợt 1 tại Phụ lục II kèm theo)

3. Công tác chỉ đạo, điều hành Đợt lấy nước

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 01/CD-TL-VHTT ngày 14/1/2026 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 tại tỉnh Phú Thọ ngày 10/1/2026.

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 tại tỉnh Ninh Bình và Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà ngày 19/1/2026.

- Trong thời gian lấy nước Đợt 1, gửi tin nhắn điện thoại lúc 7 giờ sáng, báo cáo nhanh lúc 17 giờ hàng ngày về tình hình nguồn nước, diện tích có nước

và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

4. Kế hoạch tiếp tục lấy nước

Sau Đợt 1, các địa phương vẫn tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước bằng các trạm bơm dã chiến, lợi dụng thủy triều,... Dự kiến, đến trước Đợt 2 lấy nước, diện tích đủ nước để làm đất sẽ tăng lên khoảng thêm 10-15% (đạt khoảng 60-65%, đạt kế hoạch dự kiến) và toàn bộ diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân sẽ được cấp đủ nước trong Đợt 2 lấy nước.

Dự kiến, Đợt 2 lấy nước sẽ thực hiện theo kế hoạch, bắt đầu từ 0 giờ 00' ngày 29/1 đến 24 giờ 00' ngày 4/2/2026 (tổng cộng 7 ngày). Các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được duy trì ở mức cao (mức nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,7-1,9 m tại trạm Thủy văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước.

Tùy thuộc vào tiến độ lấy nước, Đợt 2 có thể điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm tiết kiệm nước.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị:

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục vận hành công trình thủy lợi đưa nước lên ruộng trong thời gian trước Đợt 2 nếu điều kiện nguồn nước cho phép;
- Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước;
- Tập trung phương tiện lấy nước để hoàn thành kế hoạch trong Đợt 2; các diện tích đủ nước cần khẩn trương tổ chức gieo cấy, phân đầu gieo cấy phần lớn diện tích ngay sau Đợt 2 lấy nước đến trước Tết nguyên đán, hạn chế gieo cấy sau Tết nguyên đán vì phải giữ nước trên ruộng dài ngày.

b) Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo các địa phương tập trung gieo cấy ngay khi được cung cấp đủ nước, hạn chế phải giữ nước trên ruộng dài ngày.

c) Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO): Chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, nâng mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt

khoảng 1,7-1,9 m, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi.

d) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:

- BT Trần Đức Thắng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục TT và BVTV;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty NSMO;
- Sở NNMT, Cty KTCCTL liên quan;
- Cơ quan truyền thông;
- VPC (để đăng website);
- Lưu VT, VHTT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Khanh

Phụ lục I**KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH DỤC SÔNG TRONG ĐỢT 1**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TL-VHTT ngày 20/01/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)

TT	Công trình	MNTK/YC (m)	Mức nước thực tế trung bình ngày (m)					Trung bình Đợt 1	Khả năng lấy nước
			Ngày 16/01	Ngày 17/01	Ngày 18/01	Ngày 19/01	Ngày 20/01		
1	Trung Hà đã chiến	2,50	4,49	4,53	4,46	4,22	4,34	4,41	Tốt
2	Bạch Hạc cũ	6,05	2,87	3,01	3,04	2,91	2,93	2,91	Không lấy được
3	Bạch Hạc mới	2,50							Tốt
4	Đại Định cũ	5,57	2,58	2,67	2,73	2,61	2,58	2,63	Không lấy được
5	Đại Định mới	2,00							Tốt
6	Phù Sa mới	0,00	2,04	2,11	2,16	2,09	2,05	2,09	Tốt
7	Cẩm Đình	5,35	1,97	2,08	2,19	2,01	1,98	2,05	Không lấy được
8	Thanh Diêm	0,00	1,91	1,98	2,03	1,99	1,97	1,98	Tốt
9	Đan Hoài	1,08	1,70	1,76	1,81	1,77	1,74	1,76	Tốt
10	Liên Mạc	3,77	1,54	1,59	1,64	1,61	1,57	1,59	Không lấy được
11	Áp Bắc	2,80	1,69	1,75	1,79	1,76	1,73	1,74	Không lấy được
12	Áp Bắc đã chiến	0,5							Tốt
13	Long Tửu	2,58	1,14	1,17	1,22	1,20	1,23	1,19	Không lấy được
14	TV Hà Nội	1,60	1,55	1,60	1,65	1,63	1,63	1,61	
15	Xuân Quan	1,85	1,50	1,54	1,58	1,59	1,60	1,56	Vận hành được
16	Hồng Vân	1,00	4,49	4,53	4,46	4,22	4,34	4,41	Tốt

Phụ lục II**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÓ NƯỚC TRONG ĐỢT 1 LẤY NƯỚC**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TL-VHTT ngày 20/01/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)

TT	Tỉnh, thành phố	Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2025- 2026	Đợt 1: Từ ngày 16/1 đến 20/1/2026									
			Ngày 16/1/2026		Ngày 17/1/2026		Ngày 18/1/2026		Ngày 19/1/2026		Ngày 20/1/2026	
			Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH	Tổng số (ha)	% so với KH
1	Phú Thọ	63.980	19.455	30,41	22.449	35,09	26.656	41,66	32.565	50,90	35.525	55,53
2	Bắc Ninh	26.801	1.618	6,04	2.423	9,04	2.718	10,14	3.139	11,71	4.806	17,93
3	Hà Nội	77.865	13.370	17,17	16.225	20,84	18.040	23,17	20.393	26,19	23.295	29,92
4	Hưng Yên	97.400	17.388	17,85	23.052	23,67	30.102	30,91	37.452	38,45	49.346	50,66
5	Hải Phòng	78.500	21.571	27,48	26.832	34,18	30.365	38,68	36.266	46,20	48.684	62,02
6	Ninh Bình	134.500	51.700	38,44	64.934	48,28	74.782	55,60	85.656	63,68	97.535	72,52
	Tổng cộng	479.046	125.102	26,11	155.915	32,55	182.663	38,13	215.471	44,98	259.191	54,11